



GOBIERNO DE  
**CHILE**  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
Dirección de Arquitectura

# **INFORME DE INVERSION REGIONAL**

**DIRECCION DE ARQUITECTURA**

**DICIEMBRE 2009**

**PMG GESTION TERRITORIAL**


**DIVISION DE PLANIFICACION – DEPARTAMENTO DE ANALISIS**

## INVERSION MANDANTES REGIONALES DICIEMBRE 2009 (FNDR Y MULTIPLES FINANCIAMIENTOS)

En relación a los proyectos de mandantes, donde la Dirección de Arquitectura actúa como unidad técnica de ejecución, aproximadamente el 70% de esta inversión corresponde a encargos de Gobiernos Regionales y a financiamientos mixtos que incluye participación de los Gobiernos Regionales y otros, denominado “Múltiples Financiamientos”

**El Programa de Mejoramiento de Gestión Territorial**, incluye entre sus objetivos, difundir los avances en la inversión y las iniciativas que se encuentran en curso, para ello se ha preparado un reporte que se actualizará una vez al mes.

El siguiente gráfico presenta un resumen de los **399 contratos con Fondos Regionales (FNDR) y Múltiple Financiamiento**, extraídos del total de contratos vigentes a diciembre de 2009:



Se identifican **55 contratos de Múltiples Financiamientos y 252 contratos con fondos FNDR**, este último grupo incluye **32 proyectos relacionados con el préstamo BID** (estos han sido destacados con color en los listados por región)

En la siguiente página, se muestra un resumen de inversión nacional que incluye los 339 Diseños y Obras con tipo de fondo FNDR y Múltiples Financiamientos. Posteriormente, se entrega un listado detallado por región.

Dirección de Arquitectura - Departamento de Análisis y Gestión							
CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES							
DICIEMBRE 2009							
Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación							
Región	CTTOS	MONTO VIGENTE	INVERSION AÑO	INVERSION ACUMULADA	SALDO POR INVERTIR	% INVERSION AÑO	
15	ARICA	18	3.164.873.054	1.929.176.115	1.950.025.886	1.214.847.168	3,46%
01	TARAPACA	18	2.049.773.476	311.648.201	396.911.897	1.652.861.579	0,56%
02	ANTOFAGASTA	17	22.609.362.700	9.988.105.864	11.673.846.506	10.935.516.194	17,92%
03	ATACAMA	26	15.396.762.712	1.941.848.329	8.784.674.378	6.612.088.334	3,48%
04	COQUIMBO	20	9.306.686.576	3.910.117.052	7.864.797.554	1.441.889.022	7,02%
05	VALPARAISO	18	9.192.588.069	696.752.538	1.298.595.908	7.893.992.161	1,25%
06	LIBARTADOR B.O.	21	9.459.111.291	2.400.694.933	7.718.178.683	1.740.932.608	4,31%
07	MAULE	33	19.883.688.119	5.621.787.096	10.951.749.178	8.931.938.941	10,09%
08	BIO-BIO	14	13.035.152.819	8.457.762.661	10.600.240.233	2.434.912.586	15,18%
09	ARAUCANIA	38	20.530.170.439	8.927.980.486	14.799.405.263	5.730.765.176	16,02%
14	LOS RIOS	8	4.927.341.935	473.127.401	1.614.580.038	3.312.761.897	0,85%
10	LOS LAGOS	34	17.020.800.357	7.802.115.086	14.195.442.494	2.825.357.863	14,00%
11	AYSEN	17	3.409.496.038	1.725.302.665	2.747.591.616	661.904.422	3,10%
12	PUNTA ARENAS	20	2.119.368.283	1.366.206.698	1.594.133.479	525.234.804	2,45%
13	METROPOLITANA	4	1.328.504.367	172.322.394	1.285.310.867	43.193.500	0,31%
<b>TOTAL REGIONAL</b>		<b>306</b>	<b>153.433.680.235</b>	<b>55.724.947.519</b>	<b>97.475.483.980</b>	<b>55.958.196.255</b>	<b>100,00%</b>
16	NIVEL CENTRAL	0	0	0	0	0	0,00%
<b>TOTAL NACIONAL</b>		<b>306</b>	<b>153.433.680.235</b>	<b>55.724.947.519</b>	<b>97.475.483.980</b>	<b>55.958.196.255</b>	<b>100,00%</b>

Nota: Los montos incluidos en la tabla resumen y en los cuadros siguientes por región, se encuentran expresados en pesos (\$)

REGION DE ARICA

CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2009

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
56	1	Claudio Magna Hatte	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	CONST. OF. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, ARICA	360	07-04-2009	01-04-10		0	48.000.000	36.000.000	36.000.000	12.000.000
57	1	Claudio Magna Hatte	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	REPOS. CUARTEL BELEN POLICIA INVESTIGACIONES	330	17-04-2009	12-03-10		0	76.900.000	30.760.000	30.760.000	46.140.000
63	1	Claudio Magna Hatte	F.N.D.R.	ARICA	IESPEC	LEV. PRY. CONST. MUSEO Y CENTRO CONSE. SAN MIGUEL DE AZAPA	60	14-10-2009	12-12-09		0	4.000.000	2.800.000	2.800.000	1.200.000
19	2	Fabiola Castro Flores	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	CONST. DEPENDENCIAS CATEDRAL SAN MARCOS	245	03-04-2009	03-12-09		0	18.650.000	7.460.000	7.460.000	11.190.000
28	1	Fabiola Castro Flores	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	IREPOS. EDIF. RESIDENCIAL HOGAR DEL NIÑO	300	07-04-2009	31-01-10		0	35.080.000	26.310.000	26.310.000	8.770.000
32	1	Fabiola Castro Flores	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	IREPOS. EDIF. CENTRO ATENCION LACTANTES Y IPREESCOLARES	275	07-04-2009	06-01-10		0	34.380.000	25.785.000	25.785.000	8.595.000
30	2	Ignacio Crignola	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	AMPLI. OF. REG. JUNAEB	150	23-07-2009	19-12-09		0	11.500.000	1.150.000	1.150.000	10.350.000
62	1	Rodrigo Cameron	F.N.D.R.	ARICA	IPYARQ	AMPLI. Y EQUIP. CUARTEL OS-7, CARABINEROS	210	12-09-2009	20-04-10		0	10.500.000	1.575.000	1.575.000	8.925.000
									<b>Cttos.</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>239.010.000</b>	<b>131.840.000</b>	<b>131.840.000</b>	<b>107.170.000</b>
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
1	3	Claudio Magna Hatte	F.N.D.R.	CAMARONES	REPOS	OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DE CODPA	289	05-08-2009	20-05-10		0	265.415.925	103.741.819	103.741.819	161.674.106
51	1	Claudio Magna Hatte	F.N.D.R.	ARICA	CONST	JARDIN INFANTIL SOMBRERITO EN ARICA	320	05-08-2009	20-06-10		547	363.343.176	128.300.376	128.300.376	235.042.800
5	4	Fabiola Castro Flores	F.N.D.R.	ARICA	CONST	IJ. INFANTIL C/ SALA CUNA ISECTOR TACORA 2.	300	24-10-2009	19-08-10		0	575.885.718	312.096.883	312.096.883	263.788.835
18	3	Fabiola Castro Flores	F.N.D.R.	ARICA	CONST	IS. CUNA Y SALA MULTIUSO JARDIN INFANTIL DUMBO	270	18-12-2009	13-09-09	11-09-09	449	268.463.292	268.463.892	268.463.892	-600
52	1	Ignacio Crignola	F.N.D.R.	PUTRE	CONST	SALA CUNA JARDIN INFANTIL PACHAMAMA	240	01-09-2009	28-04-10		0	185.441.391	110.304.845	110.304.845	75.136.546
4	3	Ignacio Crignola	F.N.D.R.	ARICA	CONST	S. CUNA Y SALA MULTIUSO J. INFANTIL CAMPANITA	180	02-12-2009	30-05-09	29-05-09	371	276.630.252	255.780.481	276.630.252	0
14	3	Ignacio Crignola	F.N.D.R.	ARICA	AMPLI	EDIFICIO SERVICIO MEDICO LEGAL DE ARICA	130	16-10-2009	22-02-10		0	159.160.935	69.995.542	69.995.542	89.165.393
15	3	Ignacio Crignola Gonzalez	F.N.D.R.	ARICA	CONST	JARDIN INFANTIL CON SALA CUNA CHINCHORRO ORIENTE, ARICA	300	31-03-2009	24-01-10		829	487.120.461	365.423.736	365.423.736	121.696.725
61	1	José Luis Roco Contreras	F.N.D.R.	ARICA	IDIAGN	IESTRUCTURAL ESTADIO I CARLOS DITTBORN	43	29-01-2009	12-03-09		0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0
37	3	Rodrigo Cameron	F.N.D.R.	ARICA	CONST	GIMNASIO C.R.E.E., ARICA	270	23-07-2009	18-04-10		0	321.401.904	160.228.541	160.228.541	161.173.363
									<b>Cttos.</b>	<b>10</b>	<b>2.196</b>	<b>2.925.863.054</b>	<b>1.797.336.115</b>	<b>1.818.185.886</b>	<b>1.107.677.168</b>
<b>TOTAL REGION</b>									<b>Cttos.</b>	<b>18</b>	<b>2.196</b>	<b>3.164.873.054</b>	<b>1.929.176.115</b>	<b>1.950.025.886</b>	<b>1.214.847.168</b>

**REGION DE TARAPACA**

**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamien to	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plaz o Vgte	Fechas			M2	Movimiento Financiero			
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>														
1911	Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.	COLCHANE	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE CARAGUANO	1201	15-04-2009	12-08-09		0	24.000.000	6.000.000	6.000.000	18.000.000
1881	Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE LAONZANA	1201	18-04-2009	15-08-09		0	25.000.000	6.250.000	6.250.000	18.750.000
1891	Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.-BID	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE HUASQUINA	1201	18-06-2009	15-10-09		0	20.200.000	5.050.000	5.050.000	15.150.000
1531	Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE SIPIZA	1501	12-10-2008	09-03-08	22-09-09	0	14.000.000	0	4.900.000	9.100.000
1871	Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE SIBAYA	1201	15-04-2009	12-08-09		0	25.000.000	6.250.000	6.250.000	18.750.000
1851	Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE MOCHA	1501	18-04-2009	14-09-09		0	20.970.000	5.242.500	5.242.500	15.727.500
1901	Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.-BID	CAMIÑA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE NAMA	1201	18-06-2009	15-10-09		0	21.670.000	5.417.500	5.417.500	16.252.500
1861	Alexis Gajardo Velasquez	F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	IGLESIA DE LIMACSIÑA	1501	29-04-2009	25-09-09		0	21.260.000	5.315.000	5.315.000	15.945.000
1331	José Luis Roco Contreras	F.N.D.R.	ARICA	PYARQ	CONST JARDIN INFANTIL SOMBRERITO, ARICA (C.P.)	2801	31-12-2006	06-10-06	13-11-06	200	5.988.000	2.082.000	5.988.000	0
1661	Juan C. Veloso	F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE HUAVIÑA, HUARA	1801	30-12-2007	27-06-07	25-02-09	428	12.318.450	1.231.845	12.318.450	0
2301	Juan C. Veloso	F.N.D.R.		PYARQ	CONST. CASA ACOGIDA MUJERES VIF, I REG.	901	18-06-2009	15-09-09		502	11.160.000	11.160.000	11.160.000	0
1521	Juan C. Veloso	F.N.D.R.	HUARA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA DE USMAGAMA	1801	30-12-2007	27-06-07	25-02-09	331	12.318.450	1.231.845	12.318.450	0
							<b>Cttos.</b>	<b>12</b>	<b>1.461</b>	<b>213.884.900</b>	<b>55.230.690</b>	<b>86.209.900</b>	<b>127.675.000</b>	
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>														
1521	Andrés Dinamarca	F.N.D.R.-BID	HUARA	CONST	RESTAURACION IGLESIA DE USMAGAMA	2701	23-12-2008	18-09-10		0	315.235.835	0	0	315.235.835
1791	Andrés Dinamarca	F.N.D.R.	IQUIQUE	REPOS	JARDIN INFANTIL RAYITOS DE SOL IQUIQUE	2221	10-10-2009	19-05-09	18-05-09	338	200.797.542	146.513.056	200.797.542	0
1661	Christian Espinoza Díaz	F.N.D.R.-BID	HUARA	CONST	RESTAURACION IGLESIA DE HUAVIÑA	2701	23-12-2008	18-09-10		0	368.750.863	0	0	368.750.863
881	Christian Espinoza Díaz	MULTIPLES FINANCIAMIE	IQUIQUE	CONST	2a. ETAPA EDIF. SEREMIA EDUCACION I REG.	2401	01-09-2009	28-04-10		0	754.240.275	0	0	754.240.275
1781	Christian Espinoza Díaz	F.N.D.R.	PICA	REPOS	JARDIN INFANTIL TONITO EN MATILLA, PICA, I REGION	1501	04-12-2009	02-05-10		165	86.959.606	0	0	86.959.606
1831	Christian Espinoza Díaz	F.N.D.R.-BID	POZO ALMONTE	CONST	CIERRE PERIMETRAL ALITRERA STA. LAURA Y HUMBERSTONE	901	18-06-2009	15-09-09	10-09-09	0	109.904.455	109.904.455	109.904.455	0
							<b>Cttos.</b>	<b>6</b>	<b>503</b>	<b>1.835.888.576</b>	<b>256.417.511</b>	<b>310.701.997</b>	<b>1.525.186.579</b>	
<b>TOTAL REGION</b>							<b>Cttos.</b>	<b>18</b>	<b>1.964</b>	<b>2.049.773.476</b>	<b>311.648.201</b>	<b>396.911.897</b>	<b>1.652.861.579</b>	

## REGION DE ANTOFAGASTA

## CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2009

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financia miento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plaz o Vgte	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
188	1	Alexandra Joo Villablanca	F.N.D.R.	CALAMA	ESAIE	4 IGLESIAS ALTIPLANICAS	274	11-06-200	11-03-10		0	91.801.000	22.950.250	22.950.250	68.850.750
177	1	Alexandra Joo Villablanca	F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	ACARQ	BIBLIOTECA REGIONAL EN EL EDIFICIO EX CORREOS DE	267	13-02-200	06-11-09		3.720	70.400.000	57.600.000	57.600.000	12.800.000
183	1	Claudia Umaña Moya	F.N.D.R.	MARIA ELENA	PYARQ	MONUMENTOS HISTORICOS MARIA ELENA	202	10-07-200	27-01-09	27-01-09	0	75.000.000	15.000.000	75.000.000	0
179	1	Freddy Manríquez A	F.N.D.R.	TOCOPILLA	ESAIE	CUARTEL POLICIA INVESTIGACIONES	180	28-07-200	23-01-09	12-02-09	0	40.050.000	14.017.500	40.050.000	0
175	1	Javier Mandiola Cepeda	F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	ESAIE	JARDIN INFANTIL MI BANDERITA CHILENA	235	22-05-200	11-01-09	10-01-09	0	35.700.000	10.710.000	35.700.000	0
								<b>Cttos.</b>	<b>5</b>	<b>3.720</b>	<b>312.951.000</b>	<b>120.277.750</b>	<b>231.300.250</b>	<b>81.650.750</b>	
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
151	1	CRISTIAN COLVILLE	MULTIPL ES	ANTOFAGA STA	AMPLI	LICEO DOMINGO HERRERA	680	06-02-200	16-12-09		0	1.875.305.873	712.923.250	1.773.862.925	101.442.948
174	4	CRISTIAN COLVILLE	F.N.D.R.	CALAMA	AMPLI	LICEO B8 FCO DE AGUIRRE	720	21-10-200	10-10-11		7.500	4.040.910.102	29.932.668	29.932.668	4.010.977.434
191	2	Elizabeth Alonso	F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	CONSE	DEPENDENCIAS 5º PISO EDI. INTENDENCIA	90	13-11-200	10-02-10		0	209.320.931	0	0	209.320.931
190	1	Freddy Manríquez A	F.N.D.R.	TOCOPILLA	CONSE	CUARTEL DE BOMBEROS TOCOPILLA	180	12-09-200	10-03-10		0	419.054.857	159.527.314	159.527.314	259.527.543
47	2	Nelson Avalos	F.N.D.R.	TOCOPILLA	REPOS	4ª COMISARIA CARABINEROS	300	16-09-200	12-07-10		1.982	1.863.645.651	564.636.969	564.636.969	1.299.008.682
176	1	Nelson Avalos	F.N.D.R.	CALAMA	REPAR	EDIFICIO INDAP CALAMA	80	20-06-200	07-09-09	26-08-09	0	8.391.498	8.391.498	8.391.498	0
152	6	Raúl Salazar Villena	F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	ASESO	LICEO EULOGIO GORDO MONEO ANTOFAGASTA	300	15-05-200	10-03-10		0	72.642.216	58.423.871	58.423.871	14.218.345
152	3	Raúl Salazar Villena	MULTIPL ES	ANTOFAGA STA	AMPLI	LICEO EULOGIO GORDO	600	28-10-200	19-06-10		0	5.638.001.879	4.885.887.980	5.150.981.754	487.020.125
145	5	Rolando Martínez	F.N.D.R.	ANTOFAGA STA	CONST	LABOCAR AFTA	460	09-07-200	11-10-09	08-10-09	1.247	1.129.661.929	880.977.236	1.129.661.929	0
155	2	Rolando Martínez	F.N.D.R.	TOCOPILLA	REPOS	EDIFICIO MUNICIPAL MARIA ELENA	330	12-09-200	07-08-10		3.106	2.983.378.315	299.359.682	299.359.682	2.684.018.633
187	1	Viviana Fuentes Orellana	F.N.D.R.	TOCOPILLA	CONSE	GOBERNACION TOCOPILLA 2ª ETAPA	282	08-05-200	13-02-10		0	454.406.822	211.862.018	211.862.018	242.544.804
60	2	Viviana Fuentes Orellana	F.N.D.R.	TOCOPILLA	REPOS	EDIFICIO CONSISTORIAL TOCOPILLA	360	08-05-200	02-05-10		0	3.601.691.627	2.055.905.628	2.055.905.628	1.545.785.999
								<b>Cttos.</b>	<b>12</b>	<b>13.835</b>	<b>22.296.411.700</b>	<b>9.867.828.114</b>	<b>11.442.546.256</b>	<b>10.853.865.444</b>	
<b>TOTAL REGION</b>								<b>Cttos.</b>	<b>17</b>	<b>17.555</b>	<b>22.609.362.700</b>	<b>9.988.105.864</b>	<b>11.673.846.506</b>	<b>10.935.516.194</b>	

REGION DE ATACAMA

CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2009

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamien to	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plaz o Vgte	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
43	8	Ariel Labra Olivares	F.N.D.R.	COIAPAO	ASES	REPOS. ESC. D-45 / AIF. EFICIENCIA ENERGETICA	240	24-11-2009	21-07-10		0	6.350.000	1.034.900	1.034.900	5.315.100
126	10	Juan Carlos Guerra C.	F.N.D.R.	COIAPAO	ESAIE	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (ING)	65	21-11-2009	24-01-09	24-01-09	603	4.200.000	3.360.000	4.200.000	0
118	12	MP CAROLINA SILVA	F.N.D.R.	COIAPAO	ASES	CONST CASA ACOGIDA MUJERES VIF (AIF)	210	14-08-2009	11-03-10		0	5.600.000	3.136.000	3.136.000	2.464.000
43	17	Ma. Paz Larenas M.	F.N.D.R.	CALDERA	ASES	REPOS. ESC. BASICA D-45 MANUEL ORELLA E. (ARQ)	240	18-12-2009	14-08-10		0	7.000.000	0	0	7.000.000
127	3	Ma. Paz Larenas M.	F.N.D.R.	COIAPAO	ASES	CONST JARDIN INFANTIL LOS VOLCANES	210	19-08-2009	16-03-09	15-03-09	725	162.000	81.000	162.000	0
111	3	Ma. Paz Larenas M.	F.N.D.R.	CHAÑARAL	ASES	REPOS. LICEO FEDERICO VARELA	240	19-08-2009	15-04-09	13-04-09	6.616	5.371.000	3.409.808	5.371.000	0
43	12	Ma. Paz Larenas M.	F.N.D.R.	COIAPAO	PYARQ	REPOS ESC. BASICA D-45, MANUEL ORELLA E.	255	09-07-2009	20-03-10		0	39.331.700	7.866.340	7.866.340	31.465.360
124	3	Ma. Paz Larenas M.	F.N.D.R.	COIAPAO	ASES	CONST. JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - INTEGRAL	180	19-08-2009	14-02-09	11-02-09	530	1.267.000	422.332	1.267.000	0
127	1	Ma. Paz Larenas M.	F.N.D.R.	COIAPAO	PYARQ	CONST JARDIN INFANTIL LOS VOLCANES	258	19-12-2009	01-09-08	01-09-08	725	21.000.000	5.250.000	21.000.000	0
125	3	Ma. Paz Larenas M.	F.N.D.R.	COIAPAO	PYARQ	JARDIN INFANTIL PULGARCITO	215	23-09-2009	25-04-09	28-04-09	783	15.300.000	13.770.000	15.300.000	0
126	19	Ma. Paz Larenas M.	F.N.D.R.	COIAPAO	ASES	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (AIF)	210	19-08-2009	16-03-09	15-03-09	603	800.000	342.860	800.000	0
126	1	Ma. Paz Larenas M.	F.N.D.R.	COIAPAO	PYARQ	JARDIN INFANTIL CORONA DEL INCA - JUNJI (ARQ.3)	177	09-12-2009	03-06-09	03-06-09	603	3.835.000	3.835.000	3.835.000	0
118	1	Paula Ovalle Molina	F.N.D.R.	COIAPAO	PYARQ	CONST CASA ACOGIDA MUJERES VIF	174	11-06-2009	01-12-09		0	17.300.000	10.380.000	10.380.000	6.920.000
111	1	Paula Ovalle Molina	F.N.D.R.	CHAÑARAL	PYARQ	REPOS. LICEO FEDERICO VARELA	224	29-01-2009	08-09-08	12-09-08	6.616	75.000.000	26.250.000	75.000.000	0
130	1	Sergio Cabezas G.	F.N.D.R.-BID PATRIMONIA	FREIRINA	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA	266	01-10-2009	23-06-10		0	54.500.000	8.175.000	8.175.000	46.325.000
129	1	Sergio Cabezas G.	F.N.D.R.-BID PATRIMONIA	CHAÑARAL	PYARQ	RESTAURACIÓN IGLESIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN	266	01-10-2009	23-06-10		0	48.960.000	7.344.000	7.344.000	41.616.000
132	1	Sergio Cabezas G.	F.N.D.R.-BID PATRIMONIA	INTERCOMUNAL	PREFA	CONST Y EQUIP PARQUE PALEONTOLOGICO	262	08-10-2009	26-06-10		0	49.400.000	0	0	49.400.000
								Cttos.	17		17.804	355.376.700	94.657.240	164.871.240	190.505.460

**REGION DE ATACAMA**  
**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamien to	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plaz o Vgte	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
123	1	Ariel Labra Olivares	F.N.D.R.	COPIAPO	MEJOR	INTEGRAL EDIFICIO P.L. GALLO -GORE	475	21-11-2009	09-03-09	09-03-09	0	674.859.220	150.778.232	674.859.220	0
133	3	Ariel Labra Olivares	F.N.D.R.	COPIAPO	REPAR	EDIFICIO CONSEJO REGIONAL	122	23-01-2009	24-05-09	24-05-09	0	109.945.380	109.945.380	109.945.380	0
106	5	Rolando Yañez	F.N.D.R.	ALTO DEL CARMEN	CONST	INTERNADO EDUCACION MEDIA AC (TD-PCR)	1585	29-08-2009	04-04-09	30-03-09	1.941	1862.008.000	137.538.326	843.060.420	18.947.580
105	9	Rolando Yañez	MULTIPLES FINANCIAMI	IFREIRINA	REPOS	LICEO RAMON FREIRE S.	452	12-06-2009	05-09-08	25-10-08	4.601	1.630.756.182	122.612.642	1.630.756.182	0
101	2	Rolando Yañez	F.N.D.R.	COPIAPO	REPOS	AREA ADMINISTRATIVA CCP	430	04-12-2009	05-02-09	11-02-09	800	1.148.558.221	37.345.987	1.128.682.411	19.875.810
111	4	Rolando Yañez	F.N.D.R.	CHAÑARAL	REPOS	LICEO FEDERICO VARELA	477	11-11-2009	02-03-11		6.616	4.478.177.250	0	0	4.478.177.250
84	17	Rolando Yañez	F.N.D.R.	ALTO DEL CARMEN	CONST	LICEO ENSEÑANZA MEDIA (TD-PCR)	585	29-08-2009	04-04-09	30-03-09	4.741	1.713.640.000	1489.014.557	1.637.494.444	76.145.556
86	14	Rolando Yañez	F.N.D.R.	IDIEGO DE IALMAGRO	REPOS	ESCUELA AALIRO LAMAS C.	1480	10-06-2009	02-10-10		4.110	12.720.851.527	892.414.849	892.414.849	11.828.436.678
103	2	Rolando Yañez	MULTIPLES FINANCIAMI	IVALLENAR	REPOS	ESCUELA D N° 53	530	12-06-2009	22-11-08	05-11-08	3.912	1.702.590.232	7.541.116	1.702.590.232	0
								<b>Cttos.</b>	<b>9</b>		<b>26.721</b>	<b>15.041.386.012</b>	<b>1.847.191.089</b>	<b>8.619.803.138</b>	<b>6.421.582.874</b>
<b>TOTAL REGION</b>								<b>Cttos.</b>	<b>26</b>		<b>44.525</b>	<b>15.396.762.712</b>	<b>1.941.848.329</b>	<b>8.784.674.378</b>	<b>6.612.088.334</b>



**REGION DE COQUIMBO**  
**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financia miento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plaz o Vgte	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
341	2	Carlos de la Barra	F.N.D.R.	PUNITAQUI	PYARQ	REPOSICION CENTRO DE SALUD PUNITAQUI	210	11-09-200	08-04-10		1.494	30.570.680	0	0	30.570.680
306	1	Carlos de la Barra	F.N.D.R.	ICOQUIMBO	PYARQ	I2ª COMISARIA COQUIMBO	285	15-05-200	23-02-09	23-02-09	2.877	51.790.000	20.716.000	51.790.000	0
323	3	José Cancino	F.N.D.R.	PUNITAQUI	PYARQ	ESCUELA TERESITA DE LOS ANDES	150	05-11-200	03-04-09	22-05-09	1.168	21.500.000	21.500.000	21.500.000	0
344	2	Tomás Ramirez Canales	F.N.D.R.	LA SERENA	PYARQ	CASA GABRIELA MISTRAL EN ILAS COMPAÑIAS	150	28-07-200	24-12-09		288	16.500.000	4.950.000	4.950.000	11.550.000
343	1	Tomás Ramirez Canales	F.N.D.R.	LA SERENA	PYARQ	REPAR.CASA.GABRIELA MISTRAL LAS PALMERAS	120	02-09-200	30-12-09		149	10.900.000	3.270.000	3.270.000	7.630.000
									<b>Cttos.</b>	<b>5</b>	<b>5.976</b>	<b>131.260.680</b>	<b>50.436.000</b>	<b>81.510.000</b>	<b>49.750.680</b>
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
248	1	Cecilia Placencia	F.N.D.R.	OVALLE	CONST	SERVICIO MEDICO LEGAL DE OVALLE	440	26-10-200	07-01-09	07-01-09	274	229.777.210	213.293	229.777.210	0
310	2	Cecilia Placencia	F.N.D.R.	LA SERENA	RESTA	RESTAURACION IGLESIA SANTA INES	375	10-02-200	19-02-10		350	417.199.913	311.807.707	311.807.707	105.392.206
320	2	CRISTIAN AOLIVA OJEDA	F.N.D.R.	LA SERENA	AMPLI	ESCUELA CARLOS CONDELL ICALETA HORNOS	330	08-05-200	02-04-10		1.989	562.797.839	403.289.354	403.289.354	159.508.485
319	1	CRISTIAN AOLIVA OJEDA	MULTIPL ES	LOS VILOS	AMPLI	ESCUELA DIEGO DE ALMAGRO	570	29-03-200	19-10-09	15-10-09	2.045	1.658.758.939	589.421.726	1.658.758.939	0
267	1	CRISTIAN AOLIVA OJEDA	F.N.D.R.	MONTE PATRIA	REPOS	ESCUELA BASICA DE CAREN	435	17-10-200	24-12-08	23-12-08	1.686	1.206.427.644	6.170.642	1.206.427.644	0
237	1	CRISTIAN AOLIVA OJEDA	F.N.D.R.	COQUIMBO	REPOS	CENTRO LABORAL JEAN PIAGET	420	01-07-200	24-08-09	19-08-09	1.184	541.339.161	274.157.280	541.339.161	0
227	5	CRISTIAN AOLIVA OJEDA	F.N.D.R.	ICANELA	REPOS	POSTA S.R.HUENTELAUQUEN	348	10-10-200	14-09-09	09-09-09	226	217.779.519	157.078.370	217.779.519	0
274	5	CRISTIAN AOLIVA OJEDA	F.N.D.R.	LA SERENA	REPOS	JARDIN INFANTIL RENACER	441	06-09-200	20-11-09		459	232.891.448	200.563.132	223.782.198	9.109.250
288	4	CRISTIAN AOLIVA OJEDA	F.N.D.R.	COMBARBALA	REPOS	ESCUELA COGOTI 18	485	08-10-200	04-02-10		1.234	1.075.710.926	883.508.493	975.962.378	99.748.548
342	2	Francisco Guerra Jeraldo	F.N.D.R.	LA SERENA	DIAGN	RESTAURACION FARO MONUMENTAL LA SERENA	150	11-09-200	07-02-10		0	33.288.400	9.986.520	9.986.520	23.301.880
326	3	Francisco Guerra Jeraldo	F.N.D.R.	OVALLE	DIAGN	RESTAURACIÓN IGLESIA DE ISOTAQUI	150	08-09-200	04-02-10		0	34.394.600	10.318.380	10.318.380	24.076.220
346	1	Gilberto Pérez Canto	F.N.D.R.	LA SERENA	CONST	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJILAS	360	15-09-200	09-09-10		1.805	1.144.971.423	173.969.670	173.969.670	971.001.753
221	4	Mónica Alfaro Garcia	F.N.D.R.	VIUÑA	CONST	E IMPLEMENTACION SALA CUNA DE VIUÑA	245	09-10-200	10-06-09	09-06-09	295	166.788.259	166.788.259	166.788.259	0
276	5	Petar Sekul	F.N.D.R.	PAIHUANO	REPOS	CONSULTORIO RURAL DE PAIHUANO	522	09-05-200	12-10-09	05-10-09	1.104	939.443.583	388.421.092	939.443.583	0
324	1	Petar Sekul	F.N.D.R.	LA SERENA	AMPLI	COMPLEJO POLICIAL IV REGION PICH	435	06-06-200	14-08-09	07-08-09	1.169	713.857.032	283.987.134	713.857.032	0
									<b>Cttos.</b>	<b>15</b>	<b>13.820</b>	<b>9.175.425.896</b>	<b>3.859.681.052</b>	<b>7.783.287.554</b>	<b>1.392.138.342</b>
<b>TOTAL REGION</b>									<b>Cttos.</b>	<b>20</b>	<b>19.796</b>	<b>9.306.686.576</b>	<b>3.910.117.052</b>	<b>7.864.797.554</b>	<b>1.441.889.022</b>

**REGION DE VALPARAISO**  
**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamien to	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plaz o Vgte	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
150	1	Ana Paz Cárdenas Fernández	F.N.D.R.	PETORCA	ASES	RESTA. Y PUESTA EN VALOR IGLESIA DE PETORCA Y SU ENTORNO	180	03-11-200	01-05-10		0	38.900.000	0	0	38.900.000
183	1	ELLA KARINA ENGLANDER	F.N.D.R.-BID	EL TABO	ESPEC	Levant. expediente barrio Vaticano y Quirinal	150	03-11-200	01-04-10		18.200	14.350.000	0	0	14.350.000
159	1	ELLA KARINA ENGLANDER KALDERON	F.N.D.R.-BID	QUILPUE	PYARQ	RESTA. IGLESIA LOS PERALES CONVENTO Y ENTORNO	180	30-05-200	25-11-09		1.443	41.480.000	12.444.000	12.444.000	29.036.000
167	1	Javier Méndez Torrico	F.N.D.R.-BID PATRIMONIAL	VALPARAISO	PYARQ	RESTA. IGLESIA SN FRANCISCO DEL BARON	180	02-09-200	28-02-10		0	77.400.000	0	0	77.400.000
111	1	Maria I. Montes	F.N.D.R.	LOS ANDES	ACARQ	RESTA. EDIF. GOBERNACION LOS ANDES	180	11-09-200	09-03-10		2.840	48.320.000	12.080.000	12.080.000	36.240.000
151	1	ELLA KARINA ENGLANDER KALDERON	F.N.D.R.-BIDPATRIMONIAL	SAN FELIPE	PREFA	RESTA. IGLESIA Y MONASTERIO DEL BUEN PASTOR DE SAN FELIPE	270	28-05-200	21-02-10		0	69.995.114	6.999.511	6.999.511	62.995.603
									<b>Cttos.</b>	<b>6</b>	<b>22.483</b>	<b>290.445.114</b>	<b>31.523.511</b>	<b>31.523.511</b>	<b>258.921.603</b>
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
98	3	David Green	F.N.D.R.	VALPARAISO	CONST	NORMA EDIFICIO SS.PP. ESMERALDA	323	10-01-200	28-11-09		0	253.323.748	247.313.978	247.313.978	6.009.770
172	1	David Green	F.N.D.R.	VALPARAISO	CONSE	Conse. Ascensores Edificio Esmeralda	410	17-09-200	31-10-09, 31-10-09		0	169.471.372	153.113.180	169.471.372	0
147	1	David Green	F.N.D.R.	LA CRUZ	AMPLI	AMPLI. DEPENDENCIAS INIA LA CRUZ	300	19-06-200	14-04-09		0	168.737.544	0	17.409.909	151.327.635
147	2	David Green	F.N.D.R.	LA CRUZ	AMPLI	AMPLI. DEPENDENCIAS INIA LA CRUZ	120	23-12-200	21-04-10		0	210.423.915	0	0	210.423.915
172	2	David Green	F.N.D.R.	VALPARAISO	CONSE	Conse. Ascensores Edif. Esmeralda. O.Civil Mejor. Sist. Electrico	10	03-07-200	12-07-09, 28-07-09		0	20.504.594	20.504.594	20.504.594	0
109	1	ELLA KARINA ENGLANDER	F.N.D.R.	CALLE LARGA	RESTA	RESTA. CASA P.A. CERDA Y ESCUELA AGRICOLA	120	30-05-200	26-09-09			19.017.000	17.115.800	17.115.800	1.901.200
114	3	Horacio Montenegro	F.N.D.R.	SAN ANTONIO	CONST	REPOS. CUARTEL PDI DE SAN ANTONIO	330	28-08-200	23-07-10		0	1.102.690.185	113.484.718	113.484.718	989.205.467
178	2	José Pedro Urzúa P.	MULTIPLES FINANCIAMI	QUILLOTA	REPOS	REPOS. ESTADIO MUNICIP. QUILLOTA (RESCATE ARQ.)	30	27-03-200	25-04-09		0	93.022.506	59.431.055	59.431.055	33.591.451
178	1	José Pedro Urzúa P.	MULTIPLES FINANCIAMI	QUILLOTA	REPOS	REPOS. ESTADIO MUNICIP. QUILLOTA (Demolición)	40	14-03-200	22-04-09		0	54.265.702	54.265.702	54.265.702	0
178	3	José Pedro Urzúa P.	MULTIPLES FINANCIAMI		REPOS	REPOS. ESTADIO MUNICIP. QUILLOTA (OBRAS CIVILES)	270	19-06-200	15-03-10		0	5.852.599.936	0	0	5.852.599.936
120	2	Sergio Hurtado	F.N.D.R.	LLAILLAY	REPOS	REPOS. INFRA LICEO B- 15-LLAYLLAY	340	16-02-200	21-01-08		734	568.075.269	0	568.075.269	0
174	1	Sergio Hurtado	F.N.D.R.	LOS ANDES	CONSE	Conse. Dependencias C.F. LOS LIBERTADORES	150	27-10-200	25-03-10		2.480	390.011.184	0	0	390.011.184
									<b>Cttos.</b>	<b>12</b>	<b>3.214</b>	<b>8.902.142.955</b>	<b>665.229.027</b>	<b>1.267.072.397</b>	<b>7.635.070.558</b>
<b>TOTAL REGION</b>									<b>Cttos.</b>	<b>18</b>	<b>25.697</b>	<b>9.192.588.069</b>	<b>696.752.538</b>	<b>1.298.595.908</b>	<b>7.893.992.161</b>

**REGION DE LIBERTADOR B.O.**  
**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
324	1	Esteban González	F.N.D.R.	PICHILEMU	PYARQ	CONST. JARIN INFANTIL SALA CUNA	135	31-12-200	14-05-10		0	10.000.000	0	0	10.000.000
293	6	Francisco Hernandez Diaz	F.N.D.R.	RANCAGUA	ASES	ASES. I.F. ESPECIALIDAD: IPROD. ESCENOGRAFICA	60	26-09-200	24-11-08	05-09-08	0	3.000.000	1.500.000	3.000.000	0
293	7	Francisco Hernandez Diaz	F.N.D.R.	RANCAGUA	ASES	ASES. I.F. ESPECIALIDAD: ICLIMATIZACION	90	14-10-200	11-01-09	10-12-08	0	1.200.000	600.000	1.200.000	0
312	1	Francisco Hernandez Diaz	F.N.D.R.	MALLOA	PYARQ	REPOSICION CUERTEL 1ª CIA DE BOMBEROS DE MALLOA	105	16-10-200	28-01-09		0	12.900.000	9.030.000	12.900.000	0
293	5	Francisco Hernandez Diaz	F.N.D.R.	RANCAGUA	ASES	ALA INSP. FISCAL - ESPECIALIDAD: ACUSTICA	60	26-09-200	24-11-08	29-10-08	0	1.200.000	600.000	1.200.000	0
323	1	Jaime Ramos Valdés	F.N.D.R.	CHIMBARONGO	PYARQ	REPOSICION Y AMPLIACION INTERNADO MASCULINO	160	31-12-200	08-06-10		0	20.315.000	0	0	20.315.000
297	1	Rodrigo Vega Perez	F.N.D.R.-BID - PATRIMONIAL	QUINTA DE TILCOCO	PYARQ	RESTA. PARROQUIA DE GUACARHUE	210	08-12-200	05-07-10		0	23.820.000	0	0	23.820.000
									Cttos.	7	0	72.435.000	11.730.000	18.300.000	54.135.000
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
291	2	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	F.N.D.R.	OLIVAR	CONST	CUARTEL 2ª CIA BOMBEROS DE GULTRO, OLIVAR	300	13-06-200	08-04-10		704	337.700.000	228.139.764	228.139.764	109.560.236
282	2	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	MULTIPLES FINANCIAMIE	SAN FERNANDO	AMPLI	Y MEJ. ESCUELA JORGE MUÑOZ SILVA (obra)	440	15-05-200	28-07-09	25-07-09	3.222	815.042.597	206.981.461	815.042.597	0
280	1	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	MULTIPLES FINANCIAMIE	SAN FERNANDO	AMPLI	Y MEJORAMIENTO LICEO NEANDRO SCHILLING	530	09-05-200	19-10-08	10-10-08	3.785	1.481.834.990	9.511.837	1.481.834.990	0
281	1	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	MULTIPLES FINANCIAMIE		AMPLI	Y MEJORAMIENTO COLEGIO ISABEL LA CATOLICA	510	21-11-200	13-04-09	22-04-09	3.365	786.355.722	94.833.297	786.355.722	0
261	3	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	F.N.D.R.	REQUINOA	AMPLI	ESCUELA G-217 CAMPO LINDO SECTOR EL ABRA	383	10-06-200	27-06-09	23-06-09	1.651	529.898.812	224.664.261	529.898.812	0
289	2	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	F.N.D.R.-BID - PATRIMONIAL	PAREDONES	RESTA	IGLESIA SAN PEDRO DE ALCANTARA	540	29-10-200	21-04-11		1.235	698.580.347	90.483.189	90.483.189	608.097.158
262	3	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	F.N.D.R.	REQUINOA	AMPLI	ESCUELA DAVID DEL CURTO LAS MERCEDES G-219	310	27-06-200	02-05-09	14-05-09	864	350.398.003	224.320.058	350.398.003	0
302	1	Carlos Eduardo Ferrer Jofré	F.N.D.R.-BID - PATRIMONIAL	SAN FERNANDO	RESTA	IPATIO CAPILLA Y CLAUSTRO IHOSP. SAN JUAN DE DIOS	270	02-12-200	28-08-10		0	146.900.195	0	0	146.900.195
278	3	Jaime Ramos Valdés	F.N.D.R.	RANCAGUA	ASESO	IAPOYO TECNICO PARA ESCUELA ISABEL RIQUELME	240	28-11-200	24-07-08		0	7.040.000	0	7.040.000	0
279	1	Jorge Rosales Flores	MULTIPLES FINANCIAMIE	RANCAGUA	AMPLI	RANCAGUA (Term. anticipado)	600	13-04-200	02-12-08	04-11-08	7.129	2.574.789.091	211.285.343	1.962.082.831	612.706.260
246	3	Jorge Rosales Flores	F.N.D.R.-BID	SAN FERNANDO	RESTA	IGLESIA SAN FRANCISCO DE SAN FERNANDO	420	07-10-200	30-11-09		974	934.741.458	795.383.870	860.473.363	74.268.095
317	1	Jorge Rosales Flores	F.N.D.R.	RANCAGUA	MEJOR	PLAZUELA GOB. REGIONAL O'HIGGINS	150	21-08-200	17-01-10		960	183.783.600	98.167.936	98.167.936	85.615.664
284	3	Jorge Rosales Flores	MULTIPLES FINANCIAMIE	SAN FERNANDO	AMPLI	MEJOR. ESCUELA ABEL BOUCHON (obra)	370	16-05-200	20-05-09	18-05-09	3.096	489.961.476	205.193.917	489.961.476	0
320	2	Rodrigo Vega Perez	F.N.D.R.-BID - PATRIMONIAL	INTERCOMUNAL	DIAGN	INMUEBLES M. NACIONALES VI REGION	265	30-12-200	20-09-10		0	49.650.000	0	0	49.650.000
									Cttos.	14	26.984	9.386.676.291	2.388.964.933	7.699.878.683	1.686.797.608
<b>TOTAL REGION</b>									Cttos.	21	26.984	9.459.111.291	2.400.694.933	7.718.178.683	1.740.932.608

REGION DEL MAULE

CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2009

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
205	1	Carlos Madariaga	F.N.D.R.	PARRAL	PYARQ	TEATRO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL PARRAL	195	31-10-2009	12-05-08	28-02-08	1.997	43.000.000	12.900.000	43.000.000	0
246	1	Claudia Farias Maldonado	F.N.D.R.	CAUQUENES	PYARQ	TEATRO MUNICIPAL CAUQUENES	195	01-07-2009	11-01-09	11-02-09	0	15.770.000	6.308.000	15.770.000	0
272	1	Claudia Farias Maldonado	F.N.D.R.	PENCAHUE	PYARQ	EDIFICIO MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE.	195	16-12-2009	28-06-10		0	51.585.000	0	0	51.585.000
213	1	Esteban González	F.N.D.R.	CONSTITUCION	PYARQ	HABIL. Y AMPLI. EDIF. CONSISTORIAL	377	22-12-2009	01-01-09	12-01-09	1.787	48.333.000	16.333.000	48.333.000	0
222	1	Esteban González	F.N.D.R.	SAN CLEMENTE	PYARQ	EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CLEMENTE	371	08-01-2009	12-01-09	07-01-09	2.015	32.000.000	0	32.000.000	0
255	2	Pedro Encina Fariña	F.N.D.R. - BID -	PENCAHUE	PYARQ	RESTA. CAPILLA NUESTRA SRA DEL CARMEN BATUCO	377	29-08-2009	09-09-10		0	29.675.000	14.832.500	14.832.500	14.842.500
254	1	Pedro Encina Fariña	F.N.D.R. - BID -	EMPEDRADO	PYARQ	PARROQUIA SAN IGNACIO DE EMPEDRADO	377	09-06-2009	20-06-10		0	36.400.000	16.380.000	16.380.000	20.020.000
257	1	Pilar Matute Willemssen	F.N.D.R. - BID - PATRIMONI	CUREPTO	PYARQ	IPARROQ. SAGRADO CORAZON DE JESUS DE GUALLECO	377	29-08-2009	09-09-10		0	28.600.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
252	1	Pilar Matute Willemssen	F.N.D.R. - BID - PATRIMONI	PENCAHUE	PYARQ	RESTAUR. SANTUARIO INMACULADA CONCEPCIÓN CORINTO	377	01-09-2009	12-09-10		0	28.600.000	14.300.000	14.300.000	14.300.000
253	1	Pilar Matute Willemssen	F.N.D.R. - BID - PATRIMONI	CAUQUENES	PYARQ	RESTAURACION IGLESIA SAN LUIS GONZAGA DE SAUZAL	377	18-06-2009	29-06-10		1.044	28.950.000	13.027.500	13.027.500	15.922.500
							Cttos.	10	6.843	342.913.000	108.381.000	211.943.000	130.970.000		
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
193	1	Alejandro Pacheco	F.N.D.R.	PENCAHUE	REPOS	COMPLEJO EDUCACIONAL PENCAHUE	450	17-01-2009	11-04-10		0	3.145.990.436	1.426.461.558	1.426.461.558	1.719.528.878
264	1	Alejandro Pacheco	F.N.D.R.	SAN JAVIER	CONST	EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURAS	420	03-11-2009	27-12-10		0	1.042.331.946	0	0	1.042.331.946
165	1	Alejandro Pacheco	F.N.D.R.	COLBUN	REPOS	IESC. F-533 PANIMAVIDA COLBUN	470	07-06-2009	18-09-08	17-09-08	3.706	1.015.030.342	644.566	1.015.030.342	0
176	2	Andrés González	F.N.D.R.	LINARES	REPOS	JARDIN INFANTIL PETETIN, VILLA ALEGRE	355	16-10-2009	05-10-09	02-10-09	964	523.602.750	478.572.595	523.602.750	0
146	2	Andrés González	F.N.D.R.	PARRAL	NORMA	JARDIN INFANTIL LAS ARDILLITAS, PARRAL.	240	01-07-2009	25-02-10		0	162.653.540	81.231.095	81.231.095	81.422.445
247	1	Andrés González	F.N.D.R.	LINARES	CONST	GINNASIO SECTOR ORIENTE DE LINARES.	390	08-10-2009	01-11-10		1.548	1.150.206.840	84.658.115	84.658.115	1.065.548.725
164	2	Catalina Cáceres Zúñiga	F.N.D.R.	VILLA ALEGRE	AMPLI	AMPL. C/EQUIP. LICEO C-37 FRANCISCO ANTONIO ENCINA DE VILLA ALEGRE.	420	27-08-2009	20-10-10		1.015	487.385.192	161.845.655	161.845.655	325.539.537

REGION DEL MAULE

CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2009

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
223	1	Cesar Cepeda	MULTIPLES FINANCIAMIENTOS	TALCA	RESTA	MUSEO REGIONAL DE TALCA	360	08-01-2009	01-01-09	29-12-08	0	419.453.932	36.360.933	419.453.932	0
215	1	Cesar Cepeda	F.N.D.R.	TALCA	REPOS	ESCUELA PEDRO GONZALEZ CUREPTO	566	09-01-2009	27-07-09	27-07-09	4.769	2.259.483.718	695.734.594	2.259.483.718	0
191	2	Cesar Cepeda	F.N.D.R.	RAUCO	AMPLI	ILICEO POLIVALENTE DE RAUCO	380	15-01-2009	29-01-10		0	1.085.230.757	865.684.207	865.684.207	219.546.550
166	3	Cesar Cepeda	F.N.D.R.	LINARES	REPOS	ESC. F-501 LA PALMILLA DE LINARES (OBRAS INCONCLUSAS).	200	25-11-2009	12-06-09	25-03-09	0	481.233.511	324.049.511	481.233.511	0
181	2	Cesar Cepeda	F.N.D.R.	EMPEDRADO	REPOS	LICEO SAN IGNACIO EMPEDRADO	460	23-10-2009	24-01-09	24-01-09	3.398	1.591.618.788	93.774.732	1.591.618.788	0
167	2	Claudia Fariás Maldonado	F.N.D.R.	CONSTITUCION	REPOS	JARDIN INFANTIL PRINCIPIPO DE CONSTITUCIÓN.	240	29-05-2009	23-01-10		567	317.683.050	112.411.021	112.411.021	205.272.029
179	4	Claudia Fariás Maldonado	F.N.D.R.	TALCA	REPOS	JARDIN INFANTIL PEQUITAS	300	15-01-2009	10-11-09		0	421.862.142	396.842.127	396.842.127	25.020.015
192	2	Claudia Fariás Maldonado	F.N.D.R.	LINARES	REPOS	ESC. PARVULOS SEMILLITA	395	19-08-2009	17-09-09	25-09-09	618	314.959.089	266.998.166	314.948.846	10.243
204	1	Esteban González	F.N.D.R.	MOLINA	REPOS	OFICINA REGISTRO CIVIL MOLINA	455	18-10-2009	14-01-09	30-12-08	260	115.635.202	4.875.681	115.635.202	0
177	3	Pedro Encina Fariña	F.N.D.R.	LINARES	AMPLI	DORMITORIOS Y BAÑOS 1° COM. LINARES	360	28-12-2009	21-12-08	31-12-08	645	386.946.004	989.301	386.946.004	0
274	1	Pedro Encina Fariña	F.N.D.R.	TALCA	CONSE	EDIFICIO OFICINAS DE PLANIF. Y DES. REG. GORE	120	15-12-2009	13-04-10		0	59.959.954	0	0	59.959.954
211	2	Pedro Encina Fariña	F.N.D.R.	TALCA	CONST	CASA ACOGIDA MUJERES VICTIMAS VIF - TALCA.	330	22-09-2009	17-08-10		0	897.927.698	54.238.473	54.238.473	843.689.225
218	4	Rodrigo Torres Vienne	MULTIPLES FINANCIAMIENTOS	PELLUHUE	REPOS	LICEO DE PELLUHUE.	450	30-10-2009	22-01-11		0	2.896.333.014	0	0	2.896.333.014
144	3	Rodrigo Torres Vienne	F.N.D.R.	CURICO	REPOS	ESC. D-1 JORGE ALESSANDRI (OBRAS INCONC - RECEP. DEFINITIVA)	90	27-06-2009	24-09-09		0	39.623.682	39.623.682	39.623.682	0
245	2	Rodrigo Torres Vienne	F.N.D.R.	LINARES	CONST	TALLER CENTRO CUMPLIMIENTO PENIT.	205	08-10-2009	30-04-09		240	47.864.936	28.767.477	47.864.936	0
180	2	Rodrigo Torres Vienne	F.N.D.R.	CURICO	REPOS	JARDIN INFANTIL BETTY CURICO	390	16-10-2009	09-11-09		1.395	677.758.596	359.642.607	360.992.216	316.766.380
								Cttos.	23	19.124	19.540.775.119	5.513.406.096	10.739.806.178	8.800.968.941	
<b>TOTAL REGION</b>								Cttos.	33	25.967	19.883.688.119	5.621.787.096	10.951.749.178	8.931.938.941	

REGION DEL BIO-BIO

CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2009

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero			
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>														
159	Ursula Figueroa Tellez	F.N.D.R.	CURANILAHUE	PYARQ	OFICINA REGISTRO CIVIL DE CURANILAHUE	801	16-12-2009	05-03-09	28-04-09	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
							Cttos.	1		0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>														
160	Aldo Careaga	F.N.D.R.	TALCAHUANO	REPOS	TOTAL Y REUBICACION ESCUELA E-504 VILLA ACERO, HUALPEN	415	24-09-2009	12-11-09	12-11-09	3.477	1.463.639.479	1.346.561.534	1.463.639.479	0
175	Gabriel Ramirez Toro	F.N.D.R.	CONCEPCION	CONSE	EQUIP. BRIDEC Y LACRIMPDI CONCEPCION	130	25-11-2009	03-04-10		0	197.963.821	0	197.963.821	0
132	Gabriel Ramirez Toro	F.N.D.R.	TIRUA	REPOS	INTERNADO LICEO C-90, TIRUA	480	23-07-2009	14-11-09	11-11-09	1.213	922.964.448	683.421.164	922.964.448	0
163	Margot Vallejos	F.N.D.R.	LOTA	NORMA	JORNADA ESC. COMPLETA Y REPAR. MAY. LICEO A-45	384	27-01-2009	14-02-10		0	1.666.196.903	1.537.330.781	1.537.330.781	128.866.122
125	Ricardo Villar P.	F.N.D.R.	CAÑETE	AMPLI	HABILITACIONES MUSEO MAPUCHE CAÑETE	330	11-02-2009	06-01-10		648	604.105.364	500.727.026	500.727.026	103.378.338
164	Ricardo Villar P.	F.N.D.R.	CORONEL	CONST	CENTRO INTERACTIVO CIENCIAS ARTES Y TECNOLOGIA, CICAT	469	23-09-2009	04-01-10	22-12-09	2.659	2.470.263.467	2.084.289.783	2.433.831.313	36.432.154
154	Ricardo Villar P.	F.N.D.R.	TALCAHUANO	CONST	HOGAR ADULTOS MAYORES MADRE TERESA DE CALCUTA	406	08-05-2009	17-06-09	15-09-09	0	848.144.742	371.414.770	847.972.080	172.662
157	Sandra Ibertti	F.NDR-INF. EDUCACIONAL	CAÑETE	REPOS	CON AMPLIACION ESCUELA LEONCIO ARANEDA E-830 CAÑETE	360	04-08-2009	29-07-10		2.314	1.231.994.697	325.064.739	325.064.739	906.929.958
142	Ursula Figueroa Tellez	F.N.D.R.	TALCAHUANO	REPOS	2ª COMISARIA CARABINEROS TALCAHUANO	530	18-06-2009	29-11-09	17-12-09	1.984	925.158.679	301.256.449	816.011.449	109.147.230
145	Ursula Figueroa Tellez	F.N.D.R.	CHIGUAYANTE	CONST	CASA DE ACOGIDA VIF PROVINCIA DE CONCEPCION	305	13-01-2009	13-11-09	12-11-09	0	489.896.835	465.399.452	465.399.452	24.497.383
150	Victor Riveros	F.N.D.R.	NACIMIENTO	REPOS	ESCUELA F-1050 TOQUI LAUTARO, NACIMIENTO	395	19-02-2009	19-03-09	16-03-09	0	670.687.515	225.361.323	670.363.826	323.689
146	Victor Riveros	F.N.D.R.-BID	LOS ANGELES	CONST	CUARTEL PDI DE LOS ANGELES	360	10-07-2009	04-07-10		0	1.207.865.067	325.913.444	325.913.444	881.951.623
165	Yessie Miguel	F.N.D.R.	CONCEPCION	AMPLI	REMODO. CTD LACTANTES Y PREESCOLARES ARRULLO	355	27-01-2009	16-01-10		0	329.271.802	284.022.196	284.022.196	45.249.606
							Cttos.	13		12.295	13.028.152.819	8.450.762.661	10.593.240.233	2.434.912.586
<b>TOTAL REGION</b>							Cttos.	14		12.295	13.035.152.819	8.457.762.661	10.600.240.233	2.434.912.586

REGION DE LA ARAUCANIA

CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2009

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamiento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
390	1	Jaime Diaz	F.N.D.R.	FREIRE	PYARQ	NORM. CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL QUEPE	120	20-11-2009	19-03-10		0	25.825.000	0	0	25.825.000
355	1	Jaime Diaz	F.N.D.R.	CURARREHUE	PYARQ	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EPEUKURA	155	15-10-2009	18-03-09	18-03-09	0	5.000.000	3.500.000	5.000.000	0
312	2	Jaime Diaz	F.N.D.R.- BID	TEMUCO	PYARQ	INTEGRAL CASA DE MAQUINAS MUSEO NACIONAL FERROVIARIO	300	07-10-2009	02-08-10		0	90.000.000	31.500.000	31.500.000	58.500.000
311	1	Margarita Naranjo Concha	F.N.D.R.	RENAICO	PYARQ	CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL	134	08-05-2009	18-09-08	25-11-08	1.582	30.000.000	9.000.000	30.000.000	0
349	1	Margarita Naranjo	F.N.D.R.	ERCILLA	PYARQ	REPOSICION PLAZA COMUNITARIA DE ERCILLA	90	28-08-2009	25-11-08	30-12-08	11.821	8.479.000	2.054.000	8.479.000	0
366	2	Margarita Naranjo	F.N.D.R.	LUMACO	PYARQ	INTERNADO ESCUELA E-170 CAPITAN PASTENE	70	14-05-2009	22-07-09	22-07-09	0	15.100.000	15.100.000	15.100.000	0
338	1	Maritza Barra	F.N.D.R.	CURARREHUE	PYARQ	CUARTEL DE CARABINEROS TENENCIA FRONTERIZA, CURARREHUE	185	24-07-2009	24-01-09	01-02-09	1.101	21.000.000	14.700.000	21.000.000	0
360	1	Maritza Barra	F.N.D.R.	COLLIPULLI	PYARQ	POSTA SALUD RURAL AMARGO	120	22-08-2009	19-12-09		0	5.000.000	4.400.000	4.400.000	600.000
398	1	Maritza Barra	F.N.D.R.	TRAIGUEN	PYARQ	POSTA SALUD RURAL MOLCO	120	22-08-2009	19-12-09		0	6.000.000	4.400.000	4.400.000	1.600.000
352	3	Maritza Barra	F.N.D.R.	CURACAUTIN	PYARQ	PLAZA INDEPENDENCIA	90	26-02-2009	26-05-09	17-06-09	12.492	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0
310	2	Maritza Barra	F.N.D.R.	ERCILLA	PYARQ	CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL	60	05-12-2009	02-02-09	02-02-09	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0
363	1	Maritza Barra	F.N.D.R.	CURARREHUE	ASES	POSTA SALUD RURAL CAREN TRANCURA	60	09-06-2009	07-08-09		0	5.000.000	0	0	5.000.000
366	1	Rene Mutizabal García	F.N.D.R.	LUMACO	ACARQ	INTERNADO ESCUELA E-170 CAPITAN PASTENE	60	08-01-2009	08-03-09	09-03-09	923	7.850.000	3.925.000	3.925.000	3.925.000
365	1	Rene Mutizabal García	F.N.D.R.	LUMACO	PYARQ	CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL	160	09-07-2009	15-12-09		1.570	30.600.000	24.500.000	24.500.000	6.100.000
316	1	Silvana Sánchez Budin	F.N.D.R.	ANGOL	PYARQ	Y HABILITACIÓN EX HOSPITAL DE ANGOL Y SU ENTORNO	180	20-08-2009	15-02-10		0	37.510.000	18.755.000	18.755.000	18.755.000
								Cttos.	15	29.489		325.364.000	169.834.000	205.059.000	120.305.000

**REGION DE LA ARAUCANIA**  
**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamie nto	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero			
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>														
357	21	F.N.D.R.	VICTORIA	REPOS	COMISARIA JUDICIAL POLICIA INVESTIGACIONES ESCUELA G-134	330	10-12-200	04-11-101		01	741.162.325	13.000.000	13.000.000	728.162.325
399	1	Jorge Mendez	ERCILLA	REPOS	CHACAIMAPU	300	20-11-200	15-09-101		01	409.642.168	24.580.000	24.580.000	385.062.168
225	2	Jorge Mendez	COLLIPULLI	REPOS	INTERNADO MASCULINO	360	22-10-200	16-10-09	09-10-09	1.510	816.955.334	759.113.798	814.456.334	2.499.000
335	1	Jorge Mendez	PERQUENCO	HABIL	CENTRO CULTURAL COMUNA DE PERQUENCO	330	16-10-200	10-09-09	09-09-09	829	577.820.344	512.810.608	577.820.344	0
231	4	Jorge Mendez	VICTORIA	CONST	INTERNADO LICEO B-11 MANUEL MONTT	470	24-09-200	06-01-10		1.830	1.179.964.705	881.072.804	1.072.848.745	107.115.960
246	2	Jorge Mendez	PERQUENCO	REPOS	LICEO C-45 ISABEL POBLETE VARGAS	400	14-03-200	17-04-09	13-04-09	3.755	1.727.563.807	411.631.932	1.727.563.807	0
268	1	Juan Carlos Castillo Barra	CURACAUTIN	AMPLI	ESCUELA PATRICIO CHAVEZ SOTO	465	29-08-200	05-12-08	21-11-08	0	780.021.440	17.958.336	777.734.853	2.286.587
267	1	Juan Carlos Castillo Barra		REPOS	II ETAPA ESCUELA E-263	360	11-08-200	04-08-08	18-07-08	1.771	762.373.057	59.093.761	753.400.612	8.972.445
260	1	Juan Carlos Castillo Barra	LONCOCHE	REPOS	JARDIN INFANTIL LONCOCHE	358	08-03-200	28-02-09	20-02-09	710	431.343.502	45.491.275	431.343.502	0
350	2	Juan Carlos Castillo Barra	LONQUIMAY	REPOS	PLAZA DE ARMAS	270	24-09-200	20-06-10		0	578.862.547	165.000.000	165.000.000	413.862.547
122	5	Juan Carlos Castillo Barra	LONQUIMAY	REPOS	ESCUELA F-277 EL NARANJO	420	19-12-200	11-02-10		2.600	1.948.452.223	1.878.957.525	1.878.957.525	69.494.698
200	5	Juan Carlos Castillo Barra	VILLARRICA	REPOS	INTERNADO DEL LICEO C-39 ARAUCANIA	330	07-06-200	02-05-09	07-05-09	1.081	604.590.550	127.436.637	604.590.550	0
276	1	Pilar Viguera	TEODORO SCHMIDT	REPOS	RETEN DE CARABINEROS	270	23-11-200	18-08-08		380	234.681.828	0	234.681.828	0
291	1	Rene Mutizabal Garcia	VILLARRICA	REPOS	ESCUELA F-761 VOIPIR DE NANCUL	450	11-11-200	03-02-11		2.657	1.629.577.705	40.000.000	40.000.000	1.589.577.705
257	2	Rene Mutizabal Garcia	CURACAUTIN	REPOS	JARDIN INFANTIL PINOCHO	300	16-10-200	11-08-09	07-07-09	665	469.432.007	266.501.696	469.432.007	0
309	1	Rene Mutizabal Garcia	MELIPEUCO	REPOS	EDIFICIO CONSISTORIAL	360	22-04-200	16-04-10		1.330	989.005.140	763.086.000	763.086.000	225.919.140
349	2	Silvia González	ERCILLA	REPOS	PLAZA COMUNITARIA	240	24-11-200	21-07-10		11.821	428.380.058	30.000.000	30.000.000	398.380.058
255	2	Silvia González	IFREIRE	AMPLI	LICEO JUAN SCHLEYER C-31	420	31-12-200	23-02-10		0	2.330.431.481	1.117.169.198	1.117.169.198	1.213.262.283
299	1	Silvia González	LAUTARO	CONST	CENTRO CULTURAL	375	23-04-200	02-05-09	30-04-09	2.260	1.418.294.399	431.906.461	1.416.464.430	1.829.969
294	3	Silvia González	GALVARINO	REPOS	INTERNADO DE HOMBRES ESCUELA RIO QUILLEM	330	16-05-200	10-04-09	23-04-09	1.175	650.646.016	181.765.943	650.646.016	0
262	2	Victor Sanhueza Recabarren	TEMUCO	CONST	CASA ACOGIDA MUJERES VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	265	10-01-200	22-09-09	17-09-09	719	535.900.199	503.987.474	503.987.474	31.912.725
332	2	Victor Sanhueza Recabarren	CURARREHUE	REPOS	CUARTEL 1° CIA. BOMBEROS	215	02-12-200	04-07-10		0	432.122.566	0	0	432.122.566
334	1	Victor Sanhueza Recabarren	SAAVEDRA	CONST	PLAZA PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	360	13-01-200	07-01-10	24-12-09	0	527.583.038	527.583.038	527.583.038	0
							<b>Cttos.</b>		<b>23</b>	<b>35.094</b>	<b>20.204.806.439</b>	<b>8.758.146.486</b>	<b>14.594.346.263</b>	<b>5.610.460.176</b>
<b>TOTAL REGION</b>							<b>Cttos.</b>		<b>38</b>	<b>64.583</b>	<b>20.530.170.439</b>	<b>8.927.980.486</b>	<b>14.799.405.263</b>	<b>5.730.765.176</b>



**REGION DE LOS RIOS**

**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financia miento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plaz o Vgte	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
70	1	Juan Sarralde	F.N.D.R.	VALDIVIA	PYARQ	CONSERVACION Y REMODELACION SML. VALDIVIA	165	16-12-200	29-05-09		0	14.417.472	14.417.472	14.417.472	0
27	1	Juan Sarralde	F.N.D.R.	CORRAL	PYARQ	REPOSICION MINTERNADO MIXTO LICEO DE CORRAL	180	07-02-200	05-08-09		0	29.500.000	23.600.000	29.500.000	0
340	1	Leyla Andrea Sade Calles	F.N.D.R.- BID - PATRIM		ESAIE	RESTAURACION CASTILLO DE NIEBLA - VALDIVIA	250	07-10-200	13-06-10		0	101.574.000	0	0	101.574.000
66	1	Marcia Torres Ide	F.N.D.R.	S. JOSE DE LA MARIQUINA	PYARQ	REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA	175	12-09-200	05-03-09		0	12.080.000	6.040.667	12.080.000	0
68	1	Marcia Torres Ide	F.N.D.R.	VALDIVIA	PYARQ	REPOSICION DE LA SUBCOMISARIA GRAL. OSCAR CRISTI GALLO	175	11-11-200	04-05-09		0	26.500.000	17.225.000	22.525.000	3.975.000
									<b>Cttos.</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>184.071.472</b>	<b>61.283.139</b>	<b>78.522.472</b>	<b>105.549.000</b>
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
334	1	Leyla Andrea Sade Calles	F.N.D.R.- BID - PATRIM	INTERPROVINCIAL	DIAGN	PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION DE LOS RIOS	227	24-04-200	06-12-09		0	81.389.000	32.555.600	32.555.600	48.833.400
203	3	Nidia Morelli M.	MULTIPL ES FINANCI		CONST	NUEVO LICEO TECNICO PROFESIONAL	420	01-03-200	23-04-08		4.099	1.169.324.235	0	1.124.213.304	45.110.931
237	2	Nidia Morelli M.	F.N.D.R.	FUTRONO	REPOS	LICEO E INTERNADO DE LLIFEN	540	11-09-200	04-03-11		0	3.492.557.228	379.288.662	379.288.662	3.113.268.566
									<b>Cttos.</b>	<b>3</b>	<b>4.099</b>	<b>4.743.270.463</b>	<b>411.844.262</b>	<b>1.536.057.566</b>	<b>3.207.212.897</b>
<b>TOTAL REGION</b>									<b>Cttos.</b>	<b>8</b>	<b>4.099</b>	<b>4.927.341.935</b>	<b>473.127.401</b>	<b>1.614.580.038</b>	<b>3.312.761.897</b>

REGION DE LOS LAGOS

CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)

DICIEMBRE 2009

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financia miento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
235	1	Alexandra Stepankowsky	F.N.D.R.	QUEILEN	PYARQ	REPOS. ESC. RURAL ALVARO VARGAS MSTA MARIA	172	14-12-200	02-06-08	29-12-08	1.067	14.000.000	2.100.000	14.000.000	0
313	1	Enrique Rojo Fuentes	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	PYARQ	AMPLI Y REMOD CONSULTORIO ANTONIO VARAS	195	02-06-200	13-12-09		0	47.940.000	23.970.000	23.970.000	23.970.000
312	1	Selva Hermosilla	F.N.D.R.	FRESIA	PYARQ	REPOS. INTERNADO LICEO C IBAÑEZ DEL CAMPO FRESIA	150	05-08-200	01-01-09	04-08-08	0	22.600.000	11.300.000	22.600.000	0
311	1	Selva Hermosilla	F.N.D.R.	OSORNO	PYARQ	REPOSICION PREFECTURA DE CARABINEROS DE OSORNO	195	04-07-200	14-01-09	14-01-09	1.772	35.000.000	17.500.000	35.000.000	0
250	2	Selva Hermosilla	F.N.D.R.	COCHAMO	PYARQ	REPOSICION RETEN DE CARABINEROS COCHAMO	245	24-07-200	25-03-09	04-05-09	500	10.560.000	8.448.000	10.560.000	0
314	3	Selva Hermosilla	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	PYARQ	REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO	195	21-10-200	03-05-10		0	41.850.000	0	0	41.850.000
330	1	Selva Hermosilla	F.N.D.R.	PUERTO VARAS	PYARQ	REPOS. CUARTEL INVESTIGACIONES PTO VARAS	248	05-03-200	07-11-09		689	36.000.000	30.600.000	30.600.000	5.400.000
326	1	Viviana Alejandra	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	PYARQ	REPOSICION ESCUELA RURAL ICHAMIZA DE PUERTO MONTT	210	17-10-200	14-05-09	29-04-09	3.110	41.250.000	41.250.000	41.250.000	0
327	3	Viviana Alejandra	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	PYARQ	REPOSICION ESCUELA RURAL PELLUCO	240	09-04-200	04-12-09		1.768	34.300.000	34.300.000	34.300.000	0
329	1	Viviana Alejandra	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	PYARQ	CONSTRUCCION NUEVA ESCUELA LOCALIDAD ALERCE	255	31-12-200	11-09-09	10-09-09	6.320	108.000.000	108.000.000	108.000.000	0
257	2	Viviana Alejandra	F.N.D.R.	SAN JUAN DE LA COSTA	PYARQ	REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFQUEN	65	17-03-200	20-05-09	19-05-09	3.929	31.121.088	31.121.088	31.121.088	0
307	3	Viviana Alejandra	F.N.D.R.	QUEILEN	PYARQ	REPOSICION CUARTEL RETEN DE CARABINEROS DE QUEILEN	195	09-04-200	20-10-09	20-10-09	0	9.385.558	9.385.558	9.385.558	0
232	1	Ximena Garrido Jara	F.N.D.R.	CASTRO	PYARQ	MEJORAMIENTO EDIFICIO SSP CASTRO	235	28-12-200	19-08-07	17-11-08	3.035	37.863.710	18.931.855	37.863.710	0
336	3	Ximena Garrido Jara	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	ESPEC	ANALISIS E INFORME MECANICA DE SUELOS CONST CASA DE APOGIDA PARA MUJERES VIF	30	14-07-200	12-08-09	24-08-09	0	880.600	880.600	880.600	0
305	1	Ximena Garrido Jara	F.N.D.R.	OSORNO	PYARQ	REPOSICION ESCUELA RURAL DE IPICHIL OSORNO	160	29-11-200	06-05-08	25-07-08	3.030	46.750.000	23.375.000	46.750.000	0
257	1	Ximena Garrido Jara	F.N.D.R.	SAN JUAN DE LA COSTA	PYARQ	REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFQUEN	165	10-08-200	21-01-08	15-01-09	3.929	54.200.000	9.952.971	37.052.971	17.147.029
335	1	Ximena Garrido Jara	F.N.D.R.	PUERTO VARAS	PYARQ	MEJORAMIENTO GIMNASIO FISCAL DE PUERTO VARAS	221	05-03-200	11-10-09	10-09-09	2.000	34.800.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
317	2	Oliver Reinke Opitz	F.N.D.R.- BID - PATRIM	PUERTO MONTT	PREFA	RESTA Y MEJOR. ENTORNO CAMPANARIO COMPAÑIA DE JESUS	250	01-05-200	05-01-10		0	28.450.000	7.112.500	7.112.500	21.337.500
							Cttos.	18	31.149	634.950.956	395.627.572	507.846.427	127.104.529		

**REGION DE LOS LAGOS**  
**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financia miento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
220	4	Arnoldo Ulloa V.	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	REPOS	ESCUELA RURAL DE HUELMO	375	11-09-2009	20-09-09	02-09-09	1.813	1.047.786.138	905.622.303	1.047.786.138	0
227	31	Arnoldo Ulloa V.	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	REPOS	COMPLEJO POLICIA INVESTIGACIONES REGION DE ILOS LAGOS	425	09-01-2009	08-03-09	26-02-09	3.862	2.581.180.769	213.677.760	2.581.180.769	0
296	1	Francisco Contreras	F.N.D.R.	PUQUELDON	REPOS	Y AMPLIACION ESCUELA PUQUELDON	381	21-01-2009	05-02-10	30-11-09	2.343	1.875.723.548	1.875.723.550	1.875.723.550	-2
245	41	Francisco Contreras	MULTIPLES	QUEMCHI	REPOS	ESCUELA BASICA DE QUEMCHI	390	15-10-2009	08-11-09		1.676	1.205.710.928	211.178.115	262.854.337	942.856.591
244	5	Francisco Contreras	MULTIPLES	QUEMCHI	REPOS	LICEO POLIVALENTE DE QUEMCHI	390	15-10-2009	08-11-09		1.766	2.335.604.391	2.257.738.182	2.335.604.391	0
206	31	Francisco Contreras	F.N.D.R.		REPOS	ESCUELA BASICA LICEO INSULAR, EJECUCION DE OBSERVACIONES	75	06-01-2009	21-03-09		0	15.066.816	15.066.815	15.066.815	1
182	51	Francisco Contreras	F.N.D.R.		CONST	NUEVO LICEO DE QUEILEN, EJECUCION DE OBSERVACIONES	75	31-12-2009	15-03-09		0	15.773.438	3.779.903	3.779.903	11.993.535
207	21	Francisco Contreras	F.N.D.R.	DALCAHUE	REPOS	Y RELOCALIZACION ESCUELA BASICA CIUDAD DALCAHUE	498	05-09-2009	14-01-09	02-01-09	4.242	1.651.038.109	6.096.321	1.651.038.108	1
209	3	Francisco Contreras	F.N.D.R.	DALCAHUE	REPOS	INTERNADO Y AMPLIACION LICEO DALCAHUE	360	14-07-2009	08-07-10		0	1.959.418.792	675.550.337	675.550.337	1.283.868.455
233	31	Graciela Sepúlveda	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	REPOS	ESCUELA RURAL DE CHAICAS, CONSTRUCCION MULTICANCHA	150	25-02-2009	24-07-09	14-07-09	540	150.569.435	150.569.435	150.569.435	0
195	5	Juan Rodolfo Neira Jara	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	CONST	SUBCOMSARIA DE CARABINEROS MIRASOL	290	01-04-2009	15-01-09	15-01-09	984	661.836.174	75.837.205	661.836.174	0
233	2	Victor Muñoz	MULTIPLES	PUERTO MONTT	REPOS	ESCUELA RURAL DE CHAICAS	260	06-11-2009	22-07-08	21-07-08	2.090	614.758.585	5.255.178	614.758.550	35
219	31	Victor Muñoz	F.N.D.R.	OSORNO	AMPLI	Y EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA, CALIDAD AGROALIMENTARIA Y MEDIO	390	10-04-2009	04-05-10		2.264	1.212.086.155	762.038.009	762.038.009	450.048.146
225	31	Victor Muñoz	MULTIPLES FINANCI		REPOS	ESCUELA RURAL RIO PUELO, COCHAMO	361	27-02-2009	21-02-09	20-02-09	2.830	501.446.635	138.015.056	491.960.063	9.486.572
310	11	Victor Muñoz	F.N.D.R.	PUERTO MONTT	CONST	ESTACIONAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EDIFICO CONSISTORIAL	390	18-04-2009	12-05-09	02-04-09	1.140	538.697.628	91.187.485	538.697.628	0
202	4	Victor Muñoz	MULTIPLES FINANCI	PUERTO MONTT	REPOS	ESCUELA PABLO NERUDA, EJECUCION DE OBSERVACIONES	30	30-05-2009	28-06-09	30-05-09	0	19.151.860	19.151.860	19.151.860	0
							Cttos.	16	25.550	16.385.849.401	7.406.487.514	13.687.596.067	2.698.253.334		
<b>TOTAL REGION</b>							Cttos.	34	56.699	17.020.800.357	7.802.115.086	14.195.442.494	2.825.357.863		

**REGION DE AYSEN**  
**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**  
**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financia miento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
182	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	COYHAIQUE	PYARQ	PABELLON DOCENTE Y CIENTIFICO UACH	120	03-11-200	02-03-10		0	35.977.000	7.195.400	7.195.400	28.781.600
184	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	COYHAIQUE	PYARQ	CUARTEL PDI SECTOR ALTO	150	25-12-200	23-05-10		0	89.777.770	0	0	89.777.770
411	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	O'HIGGINS	PYARQ	SUBCOMISARIA VILLA O'HIGGINS Y DEPENDENCIAS ANEXAS	150	28-03-200	24-08-09		957	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0
46	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	RIO IBAÑEZ	PYARQ	RETEN Y DEP. ANEXAS EN RIO TRANQUILO	150	26-03-200	22-08-09		580	22.600.000	22.600.000	22.600.000	0
183	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	CHILE CHICO	PYARQ	PISCINA PUBLICA	150	25-12-200	23-05-10		0	33.011.411	0	0	33.011.411
171	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	COYHAIQUE	PYARQ	SERVICIO MEDICO LEGAL	120	28-08-200	25-12-08	26-12-08	0	10.211.400	6.126.840	10.211.400	0
167	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	RIO IBAÑEZ	IESAIE	ESC. ANTIGUA MUSEO Y CENTRO ATENCION AL VISITANTE CERRO CASTILLO	180	01-01-200	29-06-09	29-06-09	420	29.165.460	29.165.460	29.165.460	0
166	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	AYSEN	ESAIE	POLIDEPORTIVO DE PUERTO AYSEN	150	10-09-200	06-02-09	06-02-09	13.000	131.262.993	78.757.795	131.262.993	0
165	0	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	GUAITECAS	PYARQ	REPOSICION ESCUELA F-1016 MELINKA	165	25-12-200	07-06-09	08-06-09	0	38.805.426	38.805.426	38.805.426	0
164	0	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	GUAITECAS	PYARQ	CONSTRUCCION LICEO TECNICO DE GUAITECAS	165	25-12-200	07-06-09	08-06-09	11.900	28.317.474	28.317.474	28.317.474	0
143	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	COYHAIQUE	ESAIE	EDIFICIO CORPORATIVO GOBIERNO REGIONAL AYSEN	150	24-07-200	20-12-09		2.943	87.261.784	61.083.249	61.083.249	26.178.535
176	1	ANDRES VILLOUTAC.	F.N.D.R.	COCHRANE	PYARQ	LICEO AUSTRAL LORD COCHRANE	150	25-02-200	24-07-09	24-07-09	2.100	37.500.000	37.500.000	37.500.000	0
								<b>Cttos.</b>	<b>12</b>	<b>31.900</b>	<b>566.890.718</b>	<b>332.551.644</b>	<b>389.141.402</b>	<b>177.749.316</b>	
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
144	2	Daniel Nuñez Vera	F.N.D.R.	COCHRANE	REPOS	SECTOR ANTIGUO ESCUELA TTE. MERINO	455	30-05-200	27-08-09		1.131	1.364.928.813	1.042.211.428	1.364.928.811	2
185	1	LUIS SUAZO ROJAS	F.N.D.R.	COYHAIQUE	CONST	CASA DE ACOGIDA Y CENTRO ATENCION VIF	240	27-10-200	23-06-10		628	413.146.736	63.999.068	63.999.068	349.147.668
181	1	LUIS SUAZO ROJAS	F.N.D.R.	INTERCOMU NAL	CONST	MIRADORES TURISTICOS CAMINO AUSTRAL XI REG	150	30-12-200	28-05-10		0	135.007.436	0	0	135.007.436
159	1	LUIS SUAZO ROJAS	F.N.D.R.	AYSEN	CONST	SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL, RIBERA SUR	312	25-03-200	30-01-09	27-01-09	825	638.134.437	40.134.539	638.134.437	0
177	1	Marcelo Levin	F.N.D.R.	COYHAIQUE	AMPLI	OFICINAS REGISTRO CIVIL	265	18-10-200	09-07-09	07-07-09	520	291.387.898	246.405.986	291.387.898	0
								<b>Cttos.</b>	<b>5</b>	<b>3.104</b>	<b>2.842.605.320</b>	<b>1.392.751.021</b>	<b>2.358.450.214</b>	<b>484.155.106</b>	
<b>TOTAL REGION</b>								<b>Cttos.</b>	<b>17</b>	<b>35.004</b>	<b>3.409.496.038</b>	<b>1.725.302.665</b>	<b>2.747.591.616</b>	<b>661.904.422</b>	

**REGION DE PUNTA ARENAS**  
**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009 Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financiamie nto	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
188	1	Dahian Oyarzun Rathgeb	F.N.D.R.- BID	PUNTA ARENAS	IPYARQ	RESTA. Y OBRAS ANEXAS FARO ISLA MAGDALENA	180	29-07-2009	24-01-10	0	30.840.000	15.420.000	15.420.000	15.420.000	
190	1	Dahian Oyarzun Rathgeb	F.N.D.R.- BID	PUNTA ARENAS	IPYARQ	MEJOR. EXTERIOR PALACIO BRAUN MENENDEZ	120	10-04-2009	07-08-09	0	20.540.000	11.297.000	11.297.000	9.243.000	
127	1	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	INTERCOMU NAL	IPYARQ	Const. CENTRO DE VISITANTES Y UNIDAD AMCP FCO. COLOANE,	140	14-11-2009	02-04-10	820	47.517.000	0	0	47.517.000	
128	1	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	IPYARQ	CONST. CASA ACOGIDA MUJERES C/RIESGO DE V.I.F	183	28-10-2009	28-04-09 27-04-09	0	17.950.000	12.565.000	17.950.000	0	
129	1	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	IPYARQ	Repos. RESID. CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ	120	02-10-2009	29-01-09 28-01-09	775	33.500.000	11.725.000	33.500.000	0	
341	1	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	NATALES	IPYARQ	Reposicion servicio medico legal Puerto Natales	120	03-09-2009	31-12-08 30-12-08	235	17.995.000	6.298.250	17.995.000	0	
144	1	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	IPYARQ	y remodelacion 2 y 3 piso registro civil Punta Arenas	90	31-12-2009	30-03-09 31-03-09	187	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	
200	1	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	PORVENIR	ACARQ	Repos. Liceo Polivalente hermano de Magallanes	140	25-12-2009	13-05-09 11-05-09	5.800	73.950.000	73.950.000	73.950.000	0	
149	2	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	TORRES DEL PAINE	IPYARQ	CONST.SUM ESCUELA CERRO GUIDO.	100	30-08-2009	07-12-08 09-12-08	782	12.439.000	1.243.900	12.439.000	0	
154	1	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	IPYARQ	CONST. MUELLE MIRADOR RIO SECO.	160	03-06-2009	09-11-08 08-11-08	0	82.416.000	32.966.400	82.416.000	0	
199	1	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	IPYARQ	Const. Pasarelas Río de las Minas y Río de la Mano.	140	16-10-2009	04-03-09 04-03-09	0	32.000.000	17.600.000	28.800.000	3.200.000	
197	1	Jorge Cortés Pereira	F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	IPYARQ	CONST.CASA DE HOSPEDAJE.	320	02-10-2009	17-08-09 07-12-09	950	25.747.011	11.946.979	23.172.310	2.574.701	
									<b>Cttos.</b>	<b>12</b>	<b>9.548</b>	<b>402.294.011</b>	<b>202.412.529</b>	<b>324.339.310</b>	<b>77.954.701</b>
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
130	4	Dahian Oyarzun Rathgeb	F.N.D.R.- BID		MEJOR	CONS. FUERTE BULNES Y PH R DON FELIPE, Cierro y Guarda ganado	90	30-12-2009	29-03-10	0	69.598.801	0	0	69.598.801	
130	2	Dahian Oyarzun Rathgeb	F.N.D.R.- BID	INTERCOMU NAL	IMEJOR	CONS. FUERTE BULNES Y PHR DON FELIPE, CONST BAÑOS	120	10-10-2009	06-02-10	0	257.357.090	0	0	257.357.090	
201	2	fabian Navarro Vera	F.N.D.R.	LAGUNA BLANCA	NORMA	Reten Villa Tehuelches	90	19-06-2009	16-09-09 16-09-09	0	44.111.213	44.111.213	44.111.213	0	
110	4	fabian Navarro Vera	F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	CONST	CONST. DORMITORIOS PERSONAL SOLTERO 1° COMSARIA	180	06-08-2009	01-02-10	0	165.060.980	126.918.829	126.918.829	38.142.151	
201	1	Oswaldo Medina Pérez	F.N.D.R.	INTERCOMU NAL	NORMA	Retenes Morro Chico y Teniente Merino.	120	01-01-2009	30-04-09 30-04-09	257	131.935.702	131.935.702	131.935.702	0	
111	2	Oswaldo Medina Pérez	F.N.D.R.	SAN GREGORIO	MEJOR	COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL	210	23-07-2009	17-02-10	0	298.557.031	217.478.267	217.478.267	81.078.764	
117	3	Wannia Enssle Martínez	F.N.D.R.	INATALES	IAMPLI	Y NORMALIZACION JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE	260	09-04-2009	24-12-09 24-12-09	815	572.476.362	571.373.065	571.373.065	1.103.297	
134	3	Wannia Enssle Martínez	F.N.D.R.	PUNTA ARENAS	NORMA	Y MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL BAMBÍ	200	23-09-2009	10-04-09 04-03-09	0	177.977.093	71.977.093	177.977.093	0	
									<b>Cttos.</b>	<b>8</b>	<b>1.072</b>	<b>1.717.074.272</b>	<b>1.163.794.169</b>	<b>1.269.794.169</b>	<b>447.280.103</b>
<b>TOTAL REGION</b>									<b>Cttos.</b>	<b>20</b>	<b>10.620</b>	<b>2.119.368.283</b>	<b>1.366.206.698</b>	<b>1.594.133.479</b>	<b>525.234.804</b>

**REGION METROPOLITANA**  
**CONTRATOS VIGENTES DE MANDANTES Y SECTORIAL (DISEÑOS Y OBRAS)**

**DICIEMBRE 2009**

Fecha de datos 08/01/2009      Moneda en \$ Chilenos a la fecha de contratación

PIA	Inapector Fiscal	Financia miento	Comuna	Proceso	Nombre del Contrato	Plazo Vgte.	Fechas			M2	Movimiento Financiero				
							Inicio	Término	I.T.O		Monto Vigente	Inversión año actual	Inversión acumulada	Saldo por Invertir	
<b>CONTRATOS DE DISEÑO</b>															
313	2	Augusto Madrid	F.N.D.R.		PYARQ	REPOSICION 23° COMISARIA DE CARABINEROS DE TALAGANTE	150	17-03-2009	13-08-09		0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0
310	0	Carolina Lira Lejeune	F.N.D.R.		ASES	RESTAURACION CATEDRAL METROPOLITANA DE SANTIAGO	135	15-08-2009	27-12-09		0	86.387.000	43.193.500	43.193.500	43.193.500
294	1	Mariela Leiva Silva	F.N.D.R.	MELIPILLA	PYARQ	CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA MUJERES VIF, COMUNA DE MELIPILLA	90	16-09-2009	14-12-08	15-12-08	0	24.887.000	7.466.100	24.887.000	0
								<b>Cttos.</b>	<b>3</b>		<b>0</b>	<b>138.274.000</b>	<b>77.659.600</b>	<b>95.080.500</b>	<b>43.193.500</b>
<b>CONTRATOS DE OBRA</b>															
284	1	Augusto Madrid	F.N.D.R.	PEÑALOLÉN	CONST	CONSTRUCCION SUB COMISARIA DE PEÑALOLEN	357	19-03-2009	10-03-09	06-03-09	0	1.190.230.367	94.662.794	1.190.230.367	0
								<b>Cttos.</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>1.190.230.367</b>	<b>94.662.794</b>	<b>1.190.230.367</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL REGION</b>								<b>Cttos.</b>	<b>4</b>		<b>0</b>	<b>1.328.504.367</b>	<b>172.322.394</b>	<b>1.285.310.867</b>	<b>43.193.500</b>